

DÉCISION DU MAIRE n° 17/2022

**OBJET : Avenant n° 6 au marché « Maîtrise d'œuvre : Revitalisation du centre-bourg de Grenade : reconfiguration de jardins publics - Lot n° 2 : Cour de l'Envol » - Marché n°19-I-08-MO. Prestations supplémentaires dues à la présence d'un réseau de géothermie peu profond, élément inconnu au moment de la consultation et nécessitant une compétence technique particulière en réseaux.**

Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22,

Vu la délibération n° 49/2020 du 26 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire,

Vu l'Acte d'Engagement du marché « *Maîtrise d'œuvre : Revitalisation du centre-bourg de Grenade : reconfiguration des jardins publics - Lot n°2 : Cour de l'Envol* » - Marché n° 19-I-08-MO en date du 29/09/2019 attribué au groupement Atelier Des Bordes (mandataire) / Jean Yves PUYO (co-traitant) domicilié à Castelnau d'Estretfonds,

Considérant qu'à l'issue des études d'Avant-Projet (AVP), la présence d'un réseau de géothermie peu profond, nécessitant une compétence technique particulière de réseau, a été révélée, donnant lieu à un complément de l'équipe de maîtrise d'œuvre initiale,

Considérant que cette prestation complémentaire qui sera réalisée par le bureau d'étude VRD CONCEPT, domicilié ZAC Albasud - 201, avenue d'Allemagne 82000 Montauban – pour un montant de 5 900,00 € HT nécessite la réalisation d'un avenant,

Considérant que de fait, il convient de revoir les pourcentages affectés à chaque élément de mission et de prolonger la phase PRO de deux semaines supplémentaires, la ramenant en totalité à 4 semaines,

**DECIDE**

**ARTICLE 1 :**

**De conclure un avenant n° 6 au marché « Maîtrise d'œuvre : Revitalisation du centre-bourg de Grenade : reconfiguration de jardins publics - Lot n° 2 : Cour de l'Envol » - Marché n°19-I-08-MO, tel que joint en annexe, afin :**

- d'intégrer une nouvelle prestation pour un montant HT de 5.900,00 €, modifiant le montant du marché comme suit :

Montant initial du marché	:	22.140,00 € HT, soit 26.568,00 € TTC
Montant du marché après avenant n° 5 :		41.114,80 € HT, soit 49.337,76 € TTC
Montant de l'avenant n° 6	:	5.900,00 € HT, soit 7.080,00 € TTC
Montant du marché après avenant n° 6 :		47.014,80 € HT, soit 56.417,76 € TTC.

- de revoir les répartitions affectées à chaque élément de mission (conformément au détail figurant en annexe sur l'annexe financière),
- de prolonger le délai de la phase PRO à deux semaines supplémentaires.

**ARTICLE 2 :**

Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Grenade, le 13.06.2022

Jean-Paul DELMAS

Maire de Grenade,



Accusé de réception en préfecture  
031-213102320-20220613-17-2022-AU  
Date de télétransmission : 13/06/2022  
Date de réception préfecture : 13/06/2022

**MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES**  
**Direction des Affaires Juridiques**

MARCHES PUBLICS

EXE10

**AVENANT N° 6**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**COMMUNE DE GRENADE SUR GARONNE**

Avenue Lazare Carnot  
31330 GRENADE SUR GARONNE  
Tel : 05.61.37.66.00  
Fax : 05.61.82.02.71  
Mail : [contact@mairie-grenade.fr](mailto:contact@mairie-grenade.fr)  
SIRET : 213 102 320 00016

**B - Identification du titulaire du marché public**

**ATELIER DES BORDES (Mandataire du groupement)**

1612 Chemin des Bordes  
31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS  
Tél : 05.61.35.10.45  
Mail : [contact@jardins-paysages.com](mailto:contact@jardins-paysages.com)  
SIRET : 429 032 469 00018

**JEAN-YVES PUYO (Co-traitant)**

6 Rue Ingres  
31170 TOURNEFEUILLE  
Tél : 05.61.52.45.72  
SIRET : 353 003 338 00061

**C - Objet du marché public**

Objet du marché public :

**Marché de maîtrise d'œuvre**  
**Revitalisation du bourg-centre Reconfiguration des jardins publics**  
**Lot n°2 : Cour intérieure de l'Espace Envol**  
**Marché N°19-I-08-MO**

Date de la notification du marché public : **20.09.2019**

Durée d'exécution du marché public : **4.5 mois à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des études.**

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 22 140.00 €
- Montant TTC : 26 568.00 €

Montant du marché public après avenant 5 :

- Taux de la TVA : 20%
- Total : Montant HT : 41 114.80.00 €
- Montant TTC : 49 337.76 €

## D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

*(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)*

Les études de la phase AVP ont révélé des difficultés particulières liées à la présence d'un réseau de géothermie peu profond.

Ce nouvel élément, inconnu au moment de la consultation pour le marché de maîtrise d'œuvre, nécessite de compléter l'équipe de maîtrise d'œuvre d'une compétence technique particulière en réseaux.

Cette prestation sera réalisée par le bureau d'études VRD CONCEPT qui deviendra, depuis la phase PRO et jusqu'à la phase AOR, sous-traitant de l'équipe titulaire du marché, mentionnée à l'article B.

### Bureau d'études VRD CONCEPT

ZAC ALBASUD

201 Avenue d'Allemagne

82 000 MONTAUBAN

Mail : montauban@vrdconcept.fr

Tél : 05 63 22 50 22

SIRET : 397 344 997 00048

Le montant des prestations confiées au bureau d'études VRD CONCEPT s'élève à 5 900.00 €HT, un devis est joint au présent avenant n°6.

De part le rajout de ce sous-traitant pour la mission de maîtrise d'œuvre, il convient de revoir les % affectés à chaque élément de mission. Le détail figure sur l'annexe financière.

Ces contraintes nouvelles nécessitent également de prolonger la phase PRO de 2 semaines supplémentaires. Durée initiale de la phase PRO : 2 semaines,

Durée de la phase PRO après avenant n° 6 : **4 semaines.**

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

*(Cochez la case correspondante.)*

Non

Oui

Montant de l'avenant n°6 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 5 900.00 €
- Montant TTC : 7 080.00 €

Nouveau montant du marché public après avenant n°6 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 47 014.80
- Montant TTC : 56 417.76

Soit une augmentation de 14,35 %.

### E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

### F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : Grenade le

Signature  
*(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

## **ANNEXE FINANCIERE A L'AVENANT N°6 :**

### **Marché de maîtrise d'œuvre : Revitalisation du bourg centre : Reconfiguration des jardins publics Lot n°2 : Cour intérieure de l'Espace Envol Marché n°19-I-08-MO**

La répartition du forfait définitif de rémunération des éléments de mission restants entre les membres du groupement figure en annexe.

<b>Éléments de mission</b>	<b>% de répartition</b>	<b>Montant en €HT</b>	<b>Atelier Des Bordes (Mandataire du groupement)</b>	<b>J Yves PUYO (Co-traitant)</b>	<b>Bureau d'études VRD Concept (Sous-traitant)</b>
			<b>En €HT</b>	<b>En €HT</b>	<b>En €HT</b>
PRO	29.03%	14 407.21	7 324.40	4 682.81	2 400.00
ACT	23.40%	11 606.07	8 044.04	2 762.03	800.00
VISA	2.05%	1 018.16	359.08	359.08	300.00
DET	20.20%	10 025.01	6 484.24	1 440.77	2 100.00
AOR	2.74%	1 358.35	697.56	360.79	300.00
Total	77.42	47 014.80	22 909.32	9 605.48	5 900.00

A .....

Le .....

Signature des titulaires du marché

À Grenade,  
Le

Signature du pouvoir adjudicateur

Accusé de réception en préfecture  
031-213102320-20220613-17-2022-AU  
Date de télétransmission : 13/06/2022  
Date de réception préfecture : 13/06/2022